

「旺角購物區地區改善計劃」研究
22 個改善項目/建議的進度

優先推行項目

	項目	進度
1	水渠道行人連接設施改善項目	工程已於 2013 年 1 月完成。
2	太子道西行人連接設施改善項目	擴闊洗衣街近太子道西行人過路設施的工程已於 2011 年 4 月完成。餘下行人過路設施的工程需要進一步研究。
3	水渠道綠化項目	油尖旺區議會已於 2011 年 6 月完成位處水渠道近彌敦道一幅前油站用地的美化工程，並闢設一個休憩處給市民使用。水渠道其餘路段的綠化工程需要進一步研究。
4	荔枝角道綠化項目	項目已被列入油尖旺區議會小型工程計劃內。工程正在進行中，預計於 2016 年第二季完成。
5	通菜街街景改善項目	市區重建局已聘請顧問公司制訂設計方案，並於 2011 年諮詢油尖旺區議會，及後於 2012 和 2013 年進行公眾諮詢。有關部門正在修訂項目的細節，以回應在諮詢期間收到的反對意見。
6	豉油街地點美化項目	2013 年 5 月 31 日，城市規劃委員會把豉油街地點改劃為「住宅(甲類)4」地帶，以便進行住宅及社區會堂的發展。發展的進度進展暫受到就旺角分區計劃大綱圖的司法覆核影響。

其他建議（須按各政府部門政策及資源優次考慮）

（一）綠化及改善街道景觀項目

	項目	進度
1	洗衣街街景改善項目	有關政府部門正就項目進行協商。
2	彌敦道街景改善項目	未有開展時間表。
3	鴉蘭街及砵蘭街街景改善項目	未有開展時間表。
4	豉油街街景改善項目	未有開展時間表。
5	砵蘭街街景改善項目	未有開展時間表。
6	西洋菜南街（近水渠道）街景改善項目	未有開展時間表。

（二）加強地區特色項目

	項目	進度
7	豉油街隧道加強地區特色項目	未有開展時間表。不過，民政事務總署於 2014 年 11 月中完成在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口（新興大廈旁）安裝旅遊地圖及指示牌的可行性研究，並已就指示牌及街道圖製作進行招標，項目預計於 2016 年 1 月完成。
8	旺角行人天橋加強地區特色項目	未有開展時間表。
9	弼街隧道加強地區特色項目	未有開展時間表。

(三) 改善行人連接設施項目

	項目	進度
10	染布房街行人連接設施改善項目	工程已於 2009 年 11 月完成。

(四) 改善及美化個別地點項目

	項目	進度
11	花墟道地點美化項目	未有開展時間表。
12	洗衣街地點美化項目	詳見第(三)部分答覆。

(五) 其他人士建議的改善項目

	項目	進度
13	改善彌敦道及亞皆老街過路處項目	工程已於 2008 年 4 月完成。
14	覆蓋花墟道明渠項目	工程已於 2010 年 12 月完成。
15	延伸港鐵隧道至始創中心項目	須視乎香港鐵路有限公司的進一步研究，未有開展時間表。
16	延伸橫過彌敦道的旺角行人天橋	詳見第(二)部分答覆。