

**附表一：港鐵八個高架及地面車站加裝自動月台閘門工程進度**

詳細設計			已完成
實地模型測試			已完成
生產閘門			進行中
可靠性測試			進行中
在各車站展開 加裝閘門工程	港島綫	杏花邨站	已於二〇一〇年四月展開
		柴灣站	
	觀塘綫	九龍灣站	已於二〇一〇年七月展開
		牛頭角站	
	荃灣綫	葵芳站	
		葵興站	
觀塘綫	觀塘站	將於二〇一一年二月展開	
荃灣綫	荃灣站		
全部工程完成			二〇一一年底