

## 立法會問題第十四條

附件一

### 以「新工程合約」模式批出建造合約的項目清單

工務部門	工務計劃編號及項目名稱	項目地點	承建商	核準工程預算 (百萬元)	實際工程開支 (百萬元)	工程展開日期	工程進度
渠務署	4157CD 西貢福民路明渠改善計劃	西貢福民路	俊和建築工程有限公司	95.8	92.8 (註 1)	2009 年 8 月	工程已於 2012 年完成
路政署	6805TH 介乎港鐵粉嶺站至和興路的 粉嶺公路隔音屏障加建工程	介乎港鐵粉嶺站至和興路的 粉嶺公路	俊和建築工程有限公司	247.1	(註 2)	2010 年 11 月	約 95% 工程 已完成
路政署	6848TH 大埔太和路近寶雅苑加建隔 音屏障工程	大埔太和路近 寶雅苑	中國港灣工程 有限責任公司	96.6	(註 2)	2012 年 3 月	約 60% 工程 已完成
渠務署	4378DS 北區污水收集系統第 2 階段 第 2A 期 - 白鶴林污水幹渠 和沙頭角鄉村污水收集系統	沙頭角	金城營造有限 公司	272.1	(註 2)	2012 年 6 月	約 20% 工程 已完成
渠務署	4384DS 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段第 2 部分	元朗舊墟及 十八鄉	均安建築有限 公司	213.4	(註 2)	2012 年 9 月	約 30% 工程 已完成

工務部門	工務計劃編號及項目名稱	項目地點	承建商	核準工程預算 (百萬元)	實際工程開支 (百萬元)	工程展開日期	工程進度
渠務署	4160CD 跑馬地地下蓄洪計劃	跑馬地	俊和建築工程 有限公司 (註 3)	1,065.8	(註 2)	2012 年 9 月	約 25% 工程 已完成
渠務署	4332DS 林村谷污水收集系統 第 2 階段	大埔林村谷	新昌進業 聯營 (註 4)	588.3	(註 2)	2012 年 10 月	約 20% 工程 已完成
路政署	6798TH 博愛交匯處改善工程	元朗博愛 交匯處	利達土木工程 有限公司	264.8	(註 2)	2012 年 11 月	約 15% 工程 已完成
建築署	8073MM 天水圍醫院	元朗天水圍 天壇街	禮頓安保聯營	3,910.9	(註 2)	2013 年 2 月	約 20% 工程 已完成
水務署	9333WF 長洲食水供應改善工程	長洲	中國路橋中油 管道聯營體	254.8	(註 2)	2013 年 10 月	約 7% 工程已 完成

註：

1. 開支包括實際工程費用和聘用駐地盤人員的費用等相關項目開支。
2. 工程尚未完成。
3. 該工程項目下有兩項批出的合約，其中一項採用「新工程合約」模式的合約的承建商為俊和建築工程有限公司。
4. 該工程項目下有兩項批出的合約，其中一項採用「新工程合約」模式的合約的承建商為新昌進業聯營。