

附件三

項目編號	工程項目名稱	原完工日期	最新預計完工日期
3013NT	把旱廁改為沖水式廁所 — 第 7 期	2013 年 12 月	2014 年 12 月
3016NB	重建歌連臣角火葬場	2014 年 12 月	2015 年 11 月
3049RG	元朗第 3 區公共圖書館及體育館	2013 年 6 月	2015 年 12 月
3109KA	在啟德發展區興建工業貿易大樓	2014 年 12 月	2015 年 4 月
3266RS	維多利亞公園游泳池場館重建工程	2014 年 12 月	2015 年 7 月
5172DR	有機資源回收中心第 1 期	2016 年年底	2017 年年中
5233DS	污泥處理設施	第一期： 2013 年 11 月； 第二期： 2016 年 12 月	第一期：2015 年 1 月； 第二期：2016 年 12 月
5258RS	在大埔龍尾發展泳灘	2014 年 11 月	因受到司法覆核影響，龍尾泳灘工程自 2013 年 9 月起已暫時停工。由於相關司法程序仍在進行中，現時還未確定何時可展開工程，相關部門會適時檢討情況

項目編號	工程項目名稱	原完工日期	最新預計完工日期
			及進行評估。
8008MA	明愛醫院第二期重建計劃	2014 年 6 月	2015 年 3 月
8094EB	香港羅便臣道英華女學校重建計劃	2016 年年底	2018 年 2 月
觀塘線延線		見註(一)	

註(一): 除南港島線(東段)外，觀塘線延線亦屬「擁有權」項目，由港鐵公司負責鐵路項目的融資、設計、建造、經營和維修，並會擁有該段鐵路。根據政府與港鐵公司簽訂的項目協議，觀塘線延線的目標通車日期為 2015 年 8 月。在工程進度方面，由於黃埔站東西大堂之間的月台隧道的挖掘工作尚在進行中，仍要面對遇到地底石質變化的不明朗因素，因此，港鐵公司新修訂於 2016 年年中通車的時間表仍存在一定的風險。