

	公屋項目名稱	住宅單位總數	總承建商	安裝接駁喉管		安裝濾水器	
				工程開始日期	預計啟用日期	開始安裝日期	安裝進度
1	啟晴邨	5,204	中國建築工程(香港)有限公司	8月16日已開始啟用		8月26日	58%
2	葵聯邨第二期(聯逸樓, 聯悅樓)	1,507	瑞安承建有限公司	8月21日已開始啟用		8月13日	96%
3	榮昌邨	1,488	保華建築營造有限公司	9月1日已開始啟用		8月31日	88%
4	牛頭角下邨第一期(貴亮樓, 貴月樓, 貴顯樓, 貴新樓, 貴輝樓)	4,238	有利建築有限公司	已於8月11日開始	9月中	8月20日	90%
5	石硤尾邨第二期(美蒼樓, 美亮樓)	1,558	有利建築有限公司	已於8月27日開始	10月內	8月29日	83%
6	欣安邨(欣喜樓, 欣悅樓, 欣頌樓)	2,587	有利建築有限公司	已於9月1日開始		8月29日	74%
7	紅磡邨第二期(紅日樓, 紅昕樓, 紅曜樓)	1,938	中國建築工程(香港)有限公司	已於9月14日開始		8月26日	95%
8	東匯邨(匯心樓, 匯仁樓)	1,333	保華建築營造有限公司	已於9月15日開始		8月31日	92%
9	元州邨第二、四期(元樂樓、元雅樓、元智樓、元禧樓、元健樓)	3,533	有利建築有限公司	九月內		8月29日	48%
10	彩福邨(彩樂樓、彩善樓、彩喜樓)	2,524	有利建築有限公司		8月29日	50%	
11	清河邨第一期(清頌樓, 清譽樓, 清顯樓)	3,167	有利建築有限公司		待定	--	