

搬遷／設置政府設施於岩洞計劃的詳情及最新進展

搬遷／設置政府設施於岩洞的項目 (沒有備註的項目由發展局負責推展)	項目詳情	最新進展 (包括開展及預計完成日期)
沙田污水處理廠	搬遷污水處理廠往沙田亞公角女婆山的岩洞內	<p>施工中</p> <p>(前期工程已於 2019 年 2 月展開，並於 2022 年 4 月完成。主體岩洞建造工程已於 2021 年 7 月展開，致力於 2026 年大致完成，以容納在餘下工程建造的污水處理設施。目標是在 2029 年啓用岩洞污水處理廠，並在 2031 年騰出約 28 公頃的現址土地。)</p>
鑽石山食水及海水配水庫	搬遷配水庫往獅子山以南的岩洞內	<p>向立法會申請撥款中</p> <p>(將於 2022 年內展開工程，目標於 2027 年下半年騰出約 4 公頃的現址土地。)</p>
域多利亞公眾殮房(註 1)	搬遷公眾殮房往域多利道西端的用地，並在該用地東南面的現有岩洞設置衛生署附屬設施，作為貯存緊急事故物資及個人保護裝備的倉庫	<p>向立法會申請撥款中</p> <p>(將於 2022 年內展開工程，目標是約在四年半內完工。)</p>
工務中央試驗所	搬遷試驗所往安達臣道石礦場的岩洞內	<p>已於 2021 年 12 月展開勘察研究及設計</p> <p>(目標於 2022 年年底前完成設計)</p>
歷史檔案中心(註 2)	設置於安達臣道石礦場的岩洞內	<p>已於 2021 年 12 月展開勘察研究及設計</p> <p>(目標於 2022 年年底前完成設計)</p>

搬遷／設置政府設施於岩洞的項目 (沒有備註的項目由發展局負責推展)	項目詳情	最新進展 (包括開展及預計完成日期)
大上托廢物轉運站(註3)	研究設置廢物轉運站於大上托的岩洞內	已於 2021 年 5 月展開勘查研究 (有關研究目標於 2024 年上旬完成)
屯門瀘水廠	研究搬遷至附近合適岩洞的可行性	已於 2021 年 10 月展開可行性研究 (有關研究目標於 2024 年下旬完成)
荃灣二號食水配水庫	搬遷配水庫往葵涌仔指徑的岩洞內	目標於 2022 年內展開勘查研究及設計 (有關研究目標於 2024 年下旬完成)
油塘食水及海水配水庫群	搬遷配水庫群往油塘照鏡環山的岩洞內	目標於 2022 年內展開勘查研究及設計 (有關研究目標於 2024 年下旬完成)
青衣東食水及海水配水庫群	研究搬遷至附近合適岩洞的可行性	目標於 2022 年內展開可行性研究 (有關研究目標於 2024 年上旬完成)
筲箕灣低地海水配水庫	研究搬遷至附近合適岩洞的可行性	目標於 2022 年內展開可行性研究 (有關研究目標於 2024 年上旬完成)

註 1: 項目由食物及衛生局負責推展。

註 2: 項目由政務司司長辦公室轄下的政府檔案處負責推展。

註 3: 項目由環境保護署負責推展。