

表四

## 立法會十七題

## 過去3年及本年內落成的公屋項目

項目名稱	單位 數目	動工日 期	動工時 預計完 工日期	實際完 工日期	預計完工 日期與實 際完工日 期差距 (年)*
<b>2011/12落成</b>					
東區海底隧 道旁地盤第 五期	2 002	2007/08	2010/11	2011/12	7個月
紅磡邨第二 期	780	2007/08	2011/12	2011/12	如期完工
東頭邨第九 期	1 333	2007/08	2011/12	2011/12	如期完工
元洲街第五 期	1 486	2007/08	2011/12	2011/12	如期完工
石硤尾邨第 二期	1 558	2008/09	2011/12	2011/12	如期完工
石硤尾邨第 五期	2 496	2008/09	2011/12	2011/12	如期完工
牛頭角下邨 第一期(部 份)	1 531	2008/09	2011/12	2011/12	如期完工
<b>2012/13落成</b>					
牛頭角下邨 第一期(部 份)	2 707	2008/09	2011/12	2012/13	1個月
啓德發展區 1A號地盤第 一期	2 654	2009/10	2012/13	2012/13	如期完工
啓德發展區 1A號地盤第 二期	2 550	2009/10	2012/13	2012/13	如期完工
沙田第4C區 (香粉寮街)	1 216	2009/10	2012/13	2012/13	如期完工

項目名稱	單位數目	動工日期	動工時預計完工日期	實際完工日期	預計完工日期與實際完工日期差距(年)*
前長沙灣警察宿舍	1 390	2009/10	2012/13	2012/13	如期完工
前沙田警察宿舍	1 607	2009/10	2012/13	2012/13	如期完工
屯門第18區	990	2009/10	2012/13	2012/13	如期完工
<b>2013/14落成</b>					
大白田街	839	2009/10	2012/13	2013/14	8個月
啓德發展區1B號地盤第一期	2 735	2009/10	2012/13	2013/14	6個月
啓德發展區1B號地盤第二期	2 880	2009/10	2013/14	2013/14	如期完工
啓德發展區1B號地盤第三期	2 549	2009/10	2013/14	2013/14	如期完工
西邨路	1 488	2009/10	2012/13	2013/14	4個月
將軍澳第65B區	2 059	2010/11	2013/14	2013/14	如期完工
葵盛圍	1 507	2010/11	2013/14	2013/14	如期完工
<b>2014/15落成</b>					
東頭平房區東	990	2010/11	2013/14	2014/15	3個月

註\*：建築工程偶有延期，其主要原因包括複雜地質、異常惡劣天氣等不明朗因素。