

## 「體育及康樂設施五年計劃」項目進度

項目	進度
(一) 已開放或局部開放予公眾使用 (17 項)	
1. 啟德大道公園	已於 2021 年 12 月開放
2. 海濱道公園及其鄰近範圍改善工程	由康文署管理的範圍已於 2021 年 8 月開放
3. 香港兒童醫院旁的海濱長廊	已於 2021 年 2 月開放
4. 北區第 47 及 48 區休憩用地	已於 2021 年 6 月開放
5. 大埔第 6 區休憩用地	已於 2021 年 6 月開放
6. 毗鄰新蒲崗公營房屋發展項目的地區休憩用地	已於 2021 年 11 月開放
7. 啟德車站廣場	已於 2021 年 12 月及 2023 年 12 月分階段開放
8. 臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程	已於 2022 年 10 月及 2023 年 10 月分階段開放
9. 改建黃大仙摩士公園游泳池，以提供暖水泳池	已於 2023 年 3 月及 4 月分階段開放
10. 擴建九龍城區海心公園	已於 2023 年 4 月、2025 年 8 月及 2026 年 2 月分階段開放
11. 紅磡海濱休憩用地(包括優化原有海濱花園和增設建灣街花園)	已於 2023 年 4 月、2025 年 3 月及 2025 年 9 月分階段開放
12. 大角咀海輝道休憩用地	已於 2024 年 4 月開放
13. 天水圍第 107 區游泳池場館及休憩用地	已於 2024 年 8 月開放

項目	進度
14. 將軍澳第 68 區市鎮公園	已於 2025 年 6 月及 2026 年 1 月分階段開放
15. 屯門第 27 區地盤乙二休憩用地	已於 2025 年 8 月開放
16. 重建九龍仔游泳池	室內主池已於 2025 年 9 月開放；戶外游泳設施將於 2026 年泳季開放
17. 葵涌公園	已於 2025 年 12 月開放
<b>(二) 已展開工程 (4 項)</b>	
18. 馬鞍山第 103 區綜合設施大樓-主要工程	預計於 2029 年第二季完工
19. 大角咀海帆道休憩用地	預計於 2026 年第二季完工
20. 重建元朗大球場-主要工程	預計於 2026 年第四季完工
21. 屯門第 6 區休憩用地公園建造工程	預計於 2027 年第三季完工
<b>(三) 納入「十年藍圖」(1 項)</b>	
22. 改建南區包玉剛游泳池以提供暖水泳池	2020 年《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，當中包括「重建及優化黃竹坑康體設施」的項目。項目中擬建的康體綜合大樓將設有新型室內暖水游泳池，已達到「改建南區包玉剛游泳池以提供暖水泳池」的目的。

項目	進度
<b>(四) 規劃中 (4 項)</b>	
<p>23. 屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場</p>	<p>此項目用地現時臨時撥作多項用途，包括兩家巴士公司的車廠(屯門車廠)和收費公眾停車場等。</p> <p>兩家巴士公司已另覓搬遷地點，並獲地政總署批出短期租約，將在新址重置現時位於屯門第 16 區的巴士車廠。兩家巴士公司預計可分別於 2026 年第二季和 2027 年遷出及交還屯門第 16 區的用地。</p> <p>政府會繼續同時進行其他準備工作，務求令有關工程項目在完成招標並獲立法會財務委員會撥款後，可隨即展開。</p>
<p>24. 大埔第 33 區足球暨欖球場及公眾停車場</p>	<p>根據政府「一地多用」的政策，這三個項目除原有擬建的體育及康樂設施外，將加設公眾停車場，以善用土地資源，同步回應區內的公眾休憩及泊車需求。這三個項目由運輸及物流局負責統籌推展。政府會適時按工務工程程序推展項目。</p>
<p>25. 元朗東頭工業區體育設施及公眾停車場</p>	
<p>26. 屯門第 17 區休憩用地及公眾停車場</p>	