

附表一

車站	政府於2011年1月19日回覆的工程 最新情況	現時的進度
黃大仙	施工中	
荔枝角	預計於2011年年中展開	
長沙灣	施工中	
深水埗	施工中	
石硤尾	預計於2011年年初展開	
油麻地	港鐵公司正與運輸署商討工程期間 的臨時交通安排	
佐敦	施工中	
尖沙咀	工程將與尖沙咀站北行人隧道及出 入口改善工程一併進行	
西灣河	預計於2011年下半年展開	